

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przygotowanie powierzchni wraz z wykonaniem płytek na ścianach			
1	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	(4.06+4.51+5.15)*1.3	m ²	17.836	
				RAZEM	17.836
2	KNR AT-42	Naprawa podłoża pod okładziny ściennie przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
d.1	0101-02	(4.06+4.51+5.15)*1.3	m ²	17.836	
				RAZEM	17.836
3	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1	0101-01	(4.06+4.51+5.15)*1.3	m ²	17.836	
				RAZEM	17.836
4	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - gruntowanie pod kleje cementowe	m ²		
d.1	0101-04	(4.06+4.51+5.15)*1.3	m ²	17.836	
				RAZEM	17.836
5	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - posypka z piasku kwarcowego	m ²		
d.1	0101-06	(4.06+4.51+5.15)*1.3	m ²	17.836	
				RAZEM	17.836
6	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1	0201-03	(4.06+4.51+5.15)*1.3	m ²	17.836	
				RAZEM	17.836
7	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
d.1	202 2809-05	4.06+5.41+6.15+2	m	17.620	
				RAZEM	17.620
2		Przygotowanie powierzchni pod nową lamperie			
8	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.2	1208-02	((6.15*2+5.41*2)*1.3)-((4.06+4.51+5.15)*1.3)	m ²	12.220	
				RAZEM	12.220
9	KNR AT-42	Naprawa podłoża pod okładziny ściennie przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
d.2	0101-02	((6.15*2+5.41*2)*1.3)-((4.06+4.51+5.15)*1.3)	m ²	12.220	
				RAZEM	12.220
10	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - gruntowanie pod kleje cementowe	m ²		
d.2	0101-04	((6.15*2+5.41*2)*1.3)-((4.06+4.51+5.15)*1.3)	m ²	12.220	
				RAZEM	12.220
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
d.2	2009-01	((6.15*2+5.41*2)*1.3)-((4.06+4.51+5.15)*1.3)	m ²	12.220	
				RAZEM	12.220
12	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - gruntowanie pod kleje cementowe	m ²		
d.2	0101-04	((6.15*2+5.41*2)*1.3)-((4.06+4.51+5.15)*1.3)	m ²	12.220	
				RAZEM	12.220
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0929-01	((6.15*2+5.41*2)*1.3)-((4.06+4.51+5.15)*1.3)	m ²	12.220	
				RAZEM	12.220
14	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna warstwa	m ²		
d.2	0929-02	((6.15*2+5.41*2)*1.3)-((4.06+4.51+5.15)*1.3)	m ²	12.220	
				RAZEM	12.220
15	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.2	0929-03	((6.15*2+5.41*2)*1.3)-((4.06+4.51+5.15)*1.3)	m ²	12.220	
				RAZEM	12.220
3		Ściany od 1,30m - 2,62m			
16	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża pod - gruntowanie	m ²		
d.3	0101-04	30.518+2	m ²	32.518	
				RAZEM	32.518
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
d.3	2009-01	((6.15*2+5.41*2)*1.32)+2	m ²	32.518	
				RAZEM	32.518

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32.518
18	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 30.518+2	m ² m ²	32.518	
				RAZEM	32.518
19	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 30.518+2	m ² m ²	32.518	
				RAZEM	32.518
20	KNR 2-02 d.3 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 30.518+2	m ² m ²	32.518	
				RAZEM	32.518

ZAKŁAD BUDOWLANY "KRIKUD"
 Grzegorz Zapala
 Zwrócona 111, 53-200 Zabkowice Śl.
 tel./fax 74 647 840 92, kom. 691 647 840
 e-mail: kribud@wp.pl
 NIP 827-100-07 62 8 55 08 100550370